

Certificat Immeuble Pavillon 120 C. A.		
Notes sur le rapport		
23 octobre 2025		
Page	Description	Corrections s'il y a lieu
1 à 10	Aucune anomalie	
11	Fissure dans un revêtement de SIFE	Tel que requis sera corrigée en 2036
12	Fissure dans un revêtement de STUC	Tel que requis sera corrigée en 2029
12	Détachement de STUC	Tel que requis sera corrigée en 2029
14	Scellant manquant à une buse d'évacuation	Devra être corrigé au premier changement de fenêtres
15	Solin manquant au dessus des fenêtres	Sera corrigé avec les changements de fenêtres
16	Plancher des balcons Détérioré	Tel que requis sera corrigée en 2032
19	Descente Pluviale se déversant dans un conduit souterrain	Sera corrigé à la corvée de 2026
19	Inspection des chemises de cheminée	Inspecté et corrigé en 2029
22	Présence de rouille sur les compteurs et panneaux électriques	L'ancien plafond coulait sur les appareils électriques, corrigé en 2023
28	Conduit du ventilateur de plafond non isolé dans l'entretoit	?